

Объект \_\_\_\_\_

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство \_\_\_\_\_

(наименование организации)

**ПРОТОКОЛ**  
**осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей**  
**на барабане перед прокладкой**

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Номер барабана	Марка кабеля, сечение, мм <sup>2</sup> , напряжение, кВ	Длина кабеля, м	Завод-изготовитель	Дата выпуска	Состояние			Сопротивление изоляции, МОм	Заключение
					барабана и обшивки	наружных витков	герметизирующих заделок		

Сопротивление изоляции замерено мегаометром на напряжение 2500В.

типа \_\_\_\_\_ заводской \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Осмотр и проверку произвел \_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ \_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль \_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)